

પત્રક-૧ (D)
સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના - પોરબંદર નગરપાલિકા

ઘટક : ૨- આગવી ઓળખના કામો

મળવા પાત્ર રકમ રૂ. ૧૦૦૦.૦૦ લાખ

નગરપાલિકાનો વર્ગ:- 'અ'

માહે માર્ચ-૨૦૧૮ અંતિત

(રૂ. લાખમાં)

ક્રમ	કામનું નામ	દરખાસ્તની વિગત		સૌધાંતિક મંજૂરી		વહીવટી મંજૂરી		વર્ક ઓર્ડર		કામની પ્રગતિ				થયેલ ખર્ચ			રીમાર્ક્સ
		રકમ	તારીખ	રકમ	તારીખ	રકમ	તારીખ	રકમ	તારીખ	રકમ	તારીખ	પુર્ણ	પ્રગતિ	શરૂ ન થયેલ	રદ	પુર્ણ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
પૂર્ણ કરવામાં આવેલ કામો																	
1	ભાવસિંહજી ટાવર રીનોવેશન કરવાનું કામ	6.76	09-09-'10	6.76	20-11-'10	6.76	23-11-'10	6.45	20-07-'11	1	0	0	0	3.29	0.00	3.29	પૂર્ણ
2	શાકમાર્કેટ પાસેનો ટાવર (રઘુવંશી) રીનોવેશન કરવાનું કામ	6.26	09-09-'10	6.26	20-11-'10	6.26	23-11-'10	5.95	20-07-'11	1	0	0	0	3.28	0.00	3.28	પૂર્ણ
3	ટાઉન હોલ પાસેનો ટાવર રીનોવેશન કરવાનું કામ	7.14	09-09-'10	7.14	20-11-'10	7.14	23-11-'10	6.77	20-07-'11	1	0	0	0	5.56	0.00	5.56	પૂર્ણ
4	વો.નં.૧૦ સુભાષનગરની ૬ ગલીઓમાં ઈન્ટર લોકીંગ બ્લોક નાંખવાનું કામ	8.87	28-01-'10	8.87	12-05-'11	8.87	12-05-'11	10.52	16-11-'11	1	0	0	0	5.39	0.00	5.39	પૂર્ણ
5	વો.નં.૧૦ ભોયવાડા, વોરાવાડ માં ઈન્ટર લોકીંગ બ્લોક નાંખવાનું કામ	3.67	28-01-'10	3.67	12-05-'11	3.67	12-05-'11	4.35	16-11-'11	1	0	0	0	4.35	0.00	4.35	પૂર્ણ
6	વો.નં.૪ ખડપીઠ એરીયા અને જયુબેલી એરીયામાં ઈન્ટર લોકીંગ બ્લોક નાંખવાનું કામ	12.52	28-01-'10	12.52	12-05-'11	12.52	12-05-'11	14.85	16-11-'11	1	0	0	0	12.52	0.00	12.52	પૂર્ણ
7	વો.નં.૧૪ હાઉસીંગ બોર્ડ, સુવિધા એપાર્ટમેન્ટ, રબારી કેડા, ઝુરીબાગ શેરી નં. ૪, ૧૪, ૧૫ માં ઈન્ટર લોકીંગ બ્લોક નાંખવાનું કામ	13.05	28-01-'10	13.05	12-05-'11	13.05	12-05-'11	15.48	16-11-'11	1	0	0	0	12.42	0.00	12.42	પૂર્ણ
8	વો.નં.૧૨ ભગવતી શેરી, હાથીપગા સેવા સદન, રામમંદિર, પારેખ શેરી, જુમ્મા મસ્જીદ, કેશવ સ્કુલ ઈન્ટર લોકીંગ બ્લોક નાંખવાનું કામ	12.54	28-01-'10	12.54	12-05-'11	12.54	12-05-'11	14.87	16-11-'11	1	0	0	0	11.93	0.00	11.93	પૂર્ણ
9	વો.નં.૧ બ્રાહ્મણ બોડીંગ પાસે, કુમાર સ્કુલ પાસે પ્રકાશ મોઢાવાળી ગલી, સુકાભાઈવાળી ગલીમાં ઈન્ટર લોકીંગ બ્લોક નાંખવાનું કામ	7.79	28-01-'10	7.79	12-05-'11	7.79	12-05-'11	9.24	16-11-'11	1	0	0	0	7.66	0.00	7.66	પૂર્ણ
10	વો.નં.૨ યુના ભઠા વિસ્તારની નાની ગલીઓમાં ઈન્ટર લોકીંગ બ્લોક નાંખવાનું કામ	3.59	28-01-'10	3.59	12-05-'11	3.59	12-05-'11	4.25	16-11-'11	1	0	0	0	4.25	0.00	4.25	પૂર્ણ

ક્રમ	કામનું નામ	દરખાસ્તની વિગત		સૌધ્યાંતિક મંજૂરી		વહીવટી મંજૂરી		વર્ક ઓર્ડર		કામની પ્રગતિ				થયેલ ખર્ચ			રીમાર્ક્સ
		રકમ	તારીખ	રકમ	તારીખ	રકમ	તારીખ	રકમ	તારીખ	પુર્ણ	પ્રગતિ	શરૂ ન થયેલ	રદ	પુર્ણ	પ્રગતિ	કુલ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	ઘન કચરાના નિકાલ માટે જે.સી.બી. તથા ડમ્પર નંગ. ૧ ખરીદવાનું કામ.	75.00	04-12-'13	43.58	06-12-'13	43.58	18-12-'13	17.10	-	1	0	0	0	17.10	0.00	17.10	પૂર્ણ
12	નટવર ચોકની દક્ષિણ બાજુના ચોકમાં શાકમાર્કેટ બનાવવાનું કામ.	37.33	28-01-'10	37.33	01-12-'10	37.33	01-12-'10	46.22	31-01-'12	1	0	0	0	30.53	0.00	30.53	પૂર્ણ
13	પેરેડાઈઝ સિનેમા પાસે શાકમાર્કેટ બનાવવાનું કામ.	69.70	28-01-'10	69.70	01-12-'10	69.70	01-12-'10	83.81	23-11-'11	1	0	0	0	79.68	0.00	79.68	પૂર્ણ
14	વાડી પ્લોટ શાક માર્કેટ આજુબાજુના લોન પ્લોટ નંગ. ૪ને ડેવલપમેન્ટ કરવાનું કામ.	25.00	04-12-'13	25.00	06-12-'13	58.26	03-09-'14	54.6	16-12-'14	1	0	0	0	38.63	0.00	38.63	પૂર્ણ
15	લીમડા ચોક શાક માર્કેટ ઓપન વિકસાવવાનું કામ.	50.00	04-12-'13	25.00	06-12-'13	15.07	03-09-'14	14.13	16-12-'14	1	0	0	0	14.85	0.00	14.85	પૂર્ણ
16	પેટ્રોલ પંપ પાછળ થી છાંયા ચોકી સુધી મેટલ રોડ પુલીયા સાથે કરવાનું કામ.	100.00	28-09-'13	100.00	22-10-'13	105.13	03-03-'14	98.53	03-09-'14	1	0	0	0	102.19	0.00	102.19	પૂર્ણ
17	પાર્ટી પ્લોટમાં સ્ટેજ તથા ગ્રીન રૂમ, શેડ ટોયલેટ બ્લોક બનાવવાનું કામ.	100.00	28-09-'13	100.00	22-10-'13	109.15	03-09-'14	102.29	26-11-'14	1	0	0	0	98.18	0.00	98.18	પૂર્ણ
18	કન્ટેનર કેરીયર ૪.૫ ક્યુ.મીટરનું વાહન નંગ ૧ ખરીદવાનું કામ.	12.00	04-12-'13	12.00	06-12-'13	12.00	21-11-'14	12.00	-	1	0	0	0	10.99	0.00	10.99	પૂર્ણ
19	ચોપાટી, એસ.ટી. તથા નવા ફુવારા વિસ્તારમાં ફુટપાથ તથા પેવર બ્લોક નું કામ.	100.00	28-09-'13	100.00	22-10-'13	107.94	03-03-'14	101.16	24-07-'14	1	0	0	0	83.12	0.00	83.12	પૂર્ણ
20	હેયાત સ્મશાનમાં સુધારા વધારાનું કામ.	75.00	04-12-'13	25.00	06-12-'13	34.93	03-09-'14	34.93	03-12-'14	1	0	0	0	31.04	0.00	31.04	પૂર્ણ
21	બસ ગેરેજમાં સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના વાહનો માટે શેડ બનાવવાનું કામ.	50.00	04-12-'13	50.00	06-12-'13	14.30	13-02-'14 03-03-'14	14.19	16-09-'15	1	0	0	0	14.37	0.00	14.37	પૂર્ણ
22	કમલાબાગ ગાર્ડન ડેવલપમેન્ટ કરવાનું કામ.	100.00		100.00	07-05-'15	125.72	07-05-'15	125.72	03-09-'15	1	0	0	0	125.72	0.00	125.72	પૂર્ણ
	પૂર્ણ કરવામાં આવેલ કામોનું કુલ:-	876.22		769.80		815.30		797.41		22	0	0	0	717.05	0.00	717.05	

પ્રગતિ હેઠળના કામો

23	પાર્ટી પ્લોટમાં સ્ટેજ તથા ગ્રીન રૂમ, શેડ ટોયલેટ બ્લોક ઈલેક્ટ્રીક ફીટીંગ કરવાનું કામ.	6.42		6.42	03-01-'15	6.42	03-01-'15	6.08	04-04-'16	0	1	0	0	0.00	3.53	3.53	ભૌ.પુર્ણ
24	ફાયર બ્રિગેડ સ્ટેશનને અપગ્રેડ કરવાનું કામ.	100.00	04-12-'13	50.00	06-12-'13	75.18	30-03-'15	71.69	14-07-'15	0	1	0	0	0.00	43.25	43.25	૯૦% પ્રગતિ
25	નાગાજુન પાર્ક વિકસાવવાનું કામ	41.28	12-02-'16	41.28	15-10-'13	41.28	02-07-'16	40.47	28/12/2016	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	કામ બંધ
26	એમ.જી. રોડ (જુના ફુવારાથી કમલાબાગ) સુધી એલ. ઈ.ડી. સ્ટ્રીટ લાઈટ નાખવાનું કામ	29.60	07-09-'16	12.37	24-11-'16	12.37	24-11-'16	12.37	23/03/2017	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	હાલ રોડનું કામ પુર્ણ તથા ડ્રેનેજ કામ પ્રગતિ
	પ્રગતિ હેઠળના કામોનું કુલ:-	177.30		110.07		135.25		130.61		0	4	0	0	0.00	46.78	46.78	

ક્રમ	કામનું નામ	દરખાસ્તની વિગત		સૌધ્ધાંતિક મંજૂરી		વહીવટી મંજૂરી		વર્ક ઓર્ડર		કામની પ્રગતિ				થયેલ ખર્ચ			રીમાર્ક્સ
		રકમ	તારીખ	રકમ	તારીખ	રકમ	તારીખ	રકમ	તારીખ	પુર્ણ	પ્રગતિ	શરૂ ન થયેલ	રદ	પુર્ણ	પ્રગતિ	કુલ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
શરૂ કરવાના બાકી કામો																	
27	નવા કુવારા પાસે એક લોન પ્લોટ વિકસાવવાનું કામ	75.00	27-01-'17	75.00	27-01-'17	5.75	20-05-'17	5.64	27/09/2017	1	0	0	0	0.00	5.62	0.00	ભૌતિક પુર્ણ
દરખાસ્ત કરવાના બાકી કામો																	
28	સર્કીટ હાઉસ સામેનો ગાર્ડન ડેવલપમેન્ટ કરવાનું કામ.	30.00	27-01-'17	30.00	27-01-'17	0.00		0.00		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
29	જયુબેલી પુલ સામે બોપીરા તરફ જતા રસ્તાની જમણી તરફ ખુલ્લી જગ્યામાં બાલ ક્રિડાંગણ બનાવવાનું કામ.	33.00	27-01-'17	33.00	27-01-'17	0.00		0.00		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	તા. ૧/૧૧/૧૭ના રોજ વહીવટી માટે મોકલેલ છે.
	દરખાસ્ત કરવાના બાકી કામોનું કુલ:-	63.00		63.00		0.00		0.00		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
	એકંદર કુલ:-	1191.52		1017.87		956.30		933.66		22	4	1	0	717.05	52.40	763.83	